

Vážení spoluobčané,

Výstavba kanalizace v současnosti již přechází do druhé poloviny (termín dokončení je 7.4. 2023) a my Vám přinášíme další informace o jejím vývoji, dalším plánovaném průběhu a nadcházejících dopravních uzavírkách v naší obci.

Realizace hlavního řádu v krajské komunikaci směrem na obec Klabava byla dokončena v minulém týdnu i s realizací všech domovních přípojek pro rodinné domy. Krajská komunikace v obci je tedy opět průjezdná, byť s velkou opatrností a malou rychlostí.

Dále bude provedena zbývající část kanalizace v místní komunikaci – a to v obou ulicích nové lokality pod Vršíčkem a to v termínu září 2022.

Současně se bude realizovat výtlačné potrubí na ČOV Rokycany a to metodou řízených protlaků v krajské komunikaci, protlakem pod dálnici D5 a dále kolem hřbitova do okružního sběrače v Sedláčkově ulici v Rokycanech.

Jako poslední se v letošním roce bude realizovat výstavba čerpacích stanic (výtlač do ČOV Rokycany) a to v místě u mostu a druhá za obcí směrem na Klabavu.

Dle informace od stavbyvedoucího pana Šlaisa je reálné dokončení stavby do konce letošního roku v závislosti na době nástupu zimního období.

Další informace o dopravní situaci.

V současnosti se dokončuje stavba parkovacích stání a zastávky BUS při krajské silnici III/2326 směrem od Rokycan a současně byly v místě stavby vyměněny všechny vodovodní uliční šoupata a domovní uzávěry v celém úseku. Toto vše bylo načasované pro plánovanou celoplošnou pokládku asfaltu v úseku od hřiště TJ k čp. 53 (Staškovi), kterou provádí subdodavatelská firma Kolas. Ukončení pokládky je naplánované na 10.srpna , kdy bude položena poslední finální vrstva asfaltu.

Pokračování celoplošné opravy krajské komunikace směrem na obec Klabava bude SÚS PK realizovat v době srpen/září a to i demontáží zasypaného původního mostu u čp. 57 (Lukešovi). Stavbu bude provádět vysoutěžená fi. Robstav.

Velice Vám všem děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a přejeme nám všem pevné nervy a zdraví v nadcházející části realizace a pěkné počasí na dovolenou pro zbývající prázdninový měsíc.

Zpráva o průběhu stavby Litohlavy – splašková kanalizace

Do 31.7.2022

SO 01 Splašková gravitační kanalizace

Plnostěnný PP DN 250 SN 12

4844,8 m - **provedeno 4 094 m = 85 %**

SO 02 Splaškové přípojky

Celkem má být provedeno 227 ks přípojek - provedeno 157 ks 69%

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod 2 soubory

SO 03.1 Čerpací stanice odpadních vod 1 1 soubor **dosud neprovedeno**

SO 03.2 Čerpací stanice odpadních vod 2 1 soubor **dosud neprovedeno**

SO 04 Výtlačná kanalizace

3154,5 m

Výtlačný řad 1 PE 100 RC d110 SDR 11

2750,0 m - **provedeno 600 m = 22 %**

Výtlačný řad 2 PE 100 RC d110 SDR 11

338,8 m - **dokončeno**

Výtlačný řad 3 PE 100 RC d63 SDR 11

65,7 m - **dokončeno**

SO 05 Elektropřípojky ČSOV 16,0 m

SO 05.1 Elektropřípojka ČSOV 1

9,0 m - **dokončeno**

SO 05.2 Elektropřípojka ČSOV 2

7,0 m - **dokončeno**

SO 06 Výměna dešťové (stávající) kanalizace 142,2 m

Plnostěnný PP DN 500 SN 12

142,2 m - **dokončeno**

SO 07 Výměna vodovodu 264,7 m

PE 100 RC d90 SDR 17

197,9 m - **dokončeno**

PE 100 RC d110 SDR 17

66,8 m - **dokončeno**

SO 08 Vodovodní přípojky 195,0 m

SO 08.1 Vodovodní přípojka ČSOV 1 35,6 m

dosud neprovedeno

SO 08.2 Vodovodní přípojka ČSOV 2 159,4 m

provedeno 145 m = 91%

Celková smluvní cena stavby

43 879 787,63 Kč bez DPH

Ke konci června 2022 je vyfakturováno celkem

17 418 812,80 Kč bez DPH.

Za červenec dosud nebyla faktura vystavena.

Vyfakturováno je tedy 39,7 % z celkové ceny stavby

Konečné délky jednotlivých úseků se mohou v dokumentaci skutečného provedení lišit od zde uvedených délek. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení budou dopočteny v rámci změnových listů skutečné náklady na jednotlivé úseky.

V uvedených délkách je provedená kanalizace bez konečné úpravy povrchů komunikace.

Byly provedeny pouze provizorní povrchy v rozsahu rýhy po výkopu v celém úseku komunikace ve správě SÚS. Staveniště bylo předáno 7.4.2021, lhůta výstavby 24 měsíců – do 7.4.2023.

4.8. 2022

ing. Preťo M. - starosta